

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS
DEL CONTRATO NÚMERO I-OP-2017-010**

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, así como cláusula Vigésima Cuarta del contrato I-OP-2017-010

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas, del día 15 de diciembre de 2017, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Fonacot, sita en Avenida Insurgentes Sur No. 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06760.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en lo sucesivo "EL INSTITUTO FONACOT", el C. Carlos Fernando Gutiérrez Aldama, designado por oficio como Residente de los Trabajos; y por Concepto G Construcciones, S.A. de C.V., la Arq. Leticia Ramírez Lucas, quien a su vez fungió como Superintendente de los Trabajos.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el artículo 164 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalización de la recepción física en forma Total de los trabajos de: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca".

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación:

| Contrato/Convenios | Importe Sin IVA |
|---------------------------------|------------------------|
| I-OP-2017-010 | |
| Trabajos Contratados | \$ 2'436,947.63 |
| Trabajos Ejecutados | \$ 2'436,947.63 |
| Trabajos Cancelados | \$ 126,427.15 |
| Trabajos Adicionales | \$ 126,427.15 |
| Importe total contratado | \$ 2'436,947.63 |



V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS RELATIVOS A CONVENIOS EN CASO DE EXISTIR.

| Contrato y convenios | Conceptos de Programa | Fecha de Inicio Contractual | Fecha de Terminación Contractual | Fecha de Real Inicio | Fecha Real de Terminación | Plazo Ejecución (días naturales) |
|----------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| I-OP-2017-010 | Preliminares Albañilería Cerrajería Cancelería Carpintería Instalación eléctrica Instalación Hidrosanitaria Acabados Varios Aire Acondicionando Señalética | 27 de octubre de 2017 | 25 de noviembre de 2017 | 27 de octubre de 2017 | 25 de noviembre de 2017 | 30 días naturales |

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

A continuación se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" ya pagadas.

| No. de Contrato | No. de Estimación | Periodo de Ejecución | Importe de la estimación S/IVA | Retenciones/ Devoluciones/ Deduciones | Saldo total a Pagar | Observaciones |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| I-OP-2017-010 | ANTICIPO | N/A | \$731,084.28 | N/A | \$848,057.76 | N/A |
| No. de Contrato | No. de Estimación | Periodo de Ejecución | Importe de la estimación S/IVA | Retenciones/ Devoluciones/ Deduciones | Saldo total a Pagar | Observaciones |
| I-OP-2017-010 | 01-N-01 | 27/10/2017 10/11/2017 | \$1'205,416.10 | N/A | \$972,770.80 | Pagado |
| | 02-N-02 | 11/11/2017 22/11/2017 | \$1'061,003.27 | N/A | \$856,229.63 | Pagado |
| Importe Total de Estimaciones | | | \$2'266,419.37 | N/A | \$1'829,000.43 | |

Las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

| No. de Contrato | No. de Estimación | Importe Sin IVA | Retenciones/ Devoluciones/ Deduciones | Saldo total a Pagar | Observaciones |
|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| I-OP-2017-010 | 03-N-03 | \$44,101.11 | N/A | \$35,589.60 | Pendiente de pago |
| | 01-A-04 | \$123,845.68 | N/A | \$99,943.47 | Pendiente de pago |
| | 02-A-05 | \$2,581.47 | N/A | \$2,083.25 | Pendiente de pago |
| Importe Total Pendiente de Pago de Estimaciones | | \$170,528.26 | N/A | \$137,616.32 | |



VII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al contrato y convenios ante(s) descrito(s) y en términos de lo dispuesto por el artículo 166 fracciones VII y VIII del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "EL INSTITUTO FONACOT" por conducto de su representante los siguientes documentos:

| No. | Descripción | Fecha de Entrega | No. de Anexo |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| 1. Escrito de entrega de los trabajos | Escrito donde el contratista menciona la fecha de entrega total de los trabajos encomendados. | 25/noviembre/2017 | N/A |
| 2. Planos As built | Planos con los alcances que se realizaron en sitio. | 25/noviembre/2017 | N/A |
| 3. Garantía de los equipos instalados | Garantía de equipos de aire acondicionado. Los cuales fueron entregados al Director de la Sucursal. | 25/noviembre/2017 | N/A |

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Subdirección de Infraestructura de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.

VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como último párrafo de la fracción VIII del artículo 166 del Reglamento de la Ley antes invocada, en este acto "EL CONTRATISTA" exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir consistente en los "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez", por un importe de \$243,694.76, equivalente al 10% del monto total ejercido de \$2'436,947.63 incluye I.V.A. mediante la fianza número 2160219 de SOFIMEX S.A. de fecha 09 de diciembre de 2017.

Para las constancias a que haya lugar se cierra la presente acta a las 10:30 horas del día de su inicio; leída y ratificada se firma en dos tantos en original para ser distribuidas de la siguiente manera: original para la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Fonacot y la segunda para el contratista.

POR EL INSTITUTO FONACOT


C. CARLOS FERNANDO GUTIÉRREZ ALDAMA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ARQ. LETICIA RAMÍREZ LUCAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.