



Reporte del avance físico y financiero de cada uno de los contratos formalizados, que contenga además: número de contrato; tipo de obra; lugar en el que se realiza; monto contratado incluyendo convenios modificatorios; monto estimado a la terminación de los trabajos; fecha de terminación estipulada originalmente en el contrato, y fecha estimada de conclusión de los trabajos.

Período que se reporta: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Número	Lugar	Contratista	Descripción	Número de Contrato	Tipo de Obra	Monto contratado incluyendo convenios modificatorios	Monto estimado a la terminación de los trabajos	Fecha de terminación estipulada originalmente en el contrato	Fecha estimada de conclusión de los trabajos	Estatus
1	13 Sucursales	RECICLASA, S.A. de C.V.	Elaboración de Proyectos Ejecutivos en Mexicali, Ensenada, Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Durango, Gómez Palacio, Matamoros, Ciudad Valles, Fresnillo, León, Tlalnepantla y Acapulco	I-SOP-2014-003	Servicios relacionados con Obra Pública	\$2,915,999.58	\$2,915,999.58	29 de enero de 2015	29 de enero de 2015	100%
2	Mexicali, Ensenada, Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Durango, Gómez Palacio, Matamoros, Ciudad Valles, Fresnillo, León, Tlalnepantla y Acapulco	Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT)	Trabajos de obra pública determinada a precio alzado y por tiempo determinado, consistente en la adecuación de espacios para la reubicación de 13 sucursales del Instituto FONACOT a nivel nacional, las cuales están ubicadas en las ciudades de Mexicali, Ensenada, Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Durango, Gómez Palacio, Matamoros, Ciudad Valles, Fresnillo, León, Tlalnepantla y Acapulco	Art. 1° LOP-2015-001	Contratación al amparo del Art. 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	\$10'990,000.00	\$10,940,280.07	31 de julio de 2015	31 de julio de 2015	100%
3	Guadalajara Federalismo	Millenium 2000 Inmobiliaria, S.A de C.V.	Mantenimiento y Conservación de la sucursal Federalismo del Instituto FONACOT	I-OP-2015-001	A.D.	\$196,893.95	\$196,893.95	28 de septiembre de 2015	28 de septiembre de 2015	100%
4	Monterrey II	RECICLASA, S.A de C.V.	Trabajos de adecuación para la apertura de la sucursal Monterrey II del Instituto FONACOT	I-OP-2015-002	I.T.P.	\$1,003,001.02	\$1,003,001.02	23 de diciembre de 2015	23 de diciembre de 2015	100%

Responsable de la Información

Lic. Gregorio Muñoz Aguilar
Subdirector de Infraestructura

Presidente Suplente

Lic. Edgar Guillermo Urbano Aguilar
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales